

基站横联 - 错误 #3351

读取文件失败

2025-05-17 13:59 - 马凤波

状态:	新建	开始日期:	2025-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【问题描述】 在pss_fine_sync_job函数中对节点1打桩，使用osp_get_cfgfile函数读取打桩文件，osp_get_cfgfile函数返回值是0，说明读取成功，打桩文件大小是346112 byte，而osp_get_cfgfile函数返回长度参数是18288 byte。cfgDat文件夹内容是61个文件，42M，没有超过限制。			

历史记录

#1 - 2025-05-20 10:20 - 马凤波

【解决方案】
使用xshell上传.dat文件，上传后被加密，导致读取打桩文件失败；使用Filezilla上传dat文件，读取打桩文件正常。