

3.0基站产品测试 - 错误 #4237

通过Pdu Session modify的方式建立多个GBR Qos Flow ， cu侧流程走不通

2025-10-14 08:54 - 席 振斌

状态:	转测试	开始日期:	2025-10-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙 浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4371: 验证Pdu Session modify建立多个GBR Qos...		已解决	2025-11-03
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4372: 验证Pdu Session modify建立多个GBR Qos...		进行中	2025-11-03
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4386: 5QI9下有5QI3和5QI4的配置下vonr切换流程异常		新建	2025-11-04

历史记录

#1 - 2025-10-14 08:54 - 席 振斌

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-14 10:47 - 席 振斌

- 主题从 通过Pdu Session modify的方式建立多个BGR Qos Flow ， cu侧流程走不通 变更为 通过Pdu Session modify的方式建立多个GBR Qos Flow ， cu侧流程走不通

#3 - 2025-10-25 14:42 - 席 振斌

【问题原因】
整个多qos flow创建资源的流程和各资源映射的流程存在数据结构不支持，代码逻辑错误的问题，其中sdap层相关的错误最多

【修改方案】
修改整个流程中不合理的数据结构和逻辑错误代码

【回归方法和注意事项】
核心网侧对要测试的终端配置gbr qos flow 3和4
需要做以下场景的测试：
1、随机接入；
2、 vonr和vinr；
3、Service request(接入后向一个没有接入的终端拨打电话触发此场景)；
4、 xn和ng切换（两个基站至少切换一个回合）；
5、携带vonr业务的xn和ng切换；

#4 - 2025-10-27 09:12 - 席 振斌

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 席 振斌 变更为 杨 杨乐

#5 - 2025-10-27 09:32 - 杨 杨乐

- 状态从 审视 变更为 转测试

- 指派给从 杨 杨乐 变更为 孙 浩

#6 - 2025-11-03 11:30 - 孙 浩

- 关联到 错误#4371: 验证Pdu Session modify建立多个GBR Qos Flow功能切换后源侧cu挂死 已添加

#7 - 2025-11-03 11:34 - 孙 浩

- 关联到 错误#4372: 验证Pdu Session modify建立多个GBR Qos Flow功能切换后终端ping不通 已添加

#8 - 2025-11-04 20:14 - 孙浩

- 关联到 错误#4386: 5QI9 下有5QI3和5QI4的配置下vonr切换流程异常 已添加