

3.0基站产品测试 - 功能 #4611

天线口交叉映射需求，网管&LMT参数增改

2025-12-16 09:51 - 魏 幸幸

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-16
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
天线口交叉映射需求，网管&LMT参数增改			
1、LMT&网管显示修改，在小区配置->基础配置，把"下行天线端口数"改成"CSI-RS Port数"，把"上行天线端口数"改成"SRS Port数"；			
2、LMT&网管参数新增，在小区配置->基础配置，新增2个参数"基站收发天线数"和"MRU使能",在"SRS Port数"后面显示；			
"基站收发天线数"：数据类型 为uint8 ，采取下拉框形式，"1T1R"下发0，"2T2R"下发1，"4T2R"下发2，"4T4R"下发3。			
"/du-cell:DU-CELL/BASE/TX_RX_ANTENNAS"			
leaf TX_RX_ANTENNAS{type uint8; description "TX_RX_ANTENNAS";}			
"MRU使能"：数据类型 为uint8 ，采取下拉框形式， “ 不使能 ” 下发0，"使能"下发1。			
"/du-cell:DU-CELL/BASE/MRU_ENABLE"			
leaf MRU_ENABLE{type uint8; description "0-MRU_DISABLE,1-MRU_ENABLE";}			
该需求合入3.1.5的第一个版本。			

历史记录

#1 - 2025-12-18 09:53 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

自验证成功，待合入Rel_3.1.5_Pre1T1测试回归

#2 - 2025-12-18 14:53 - 魏 幸幸

- 状态 从 转测试 变更为 进行中
- 指派给 从 杨 凯 变更为 钱 伯宁

#3 - 2025-12-18 14:55 - 魏 幸幸

漏了一点：LMT&网管显示修改，在小区配置->基础配置，把"UE最大流数/下行" 改成 "下行最大流数"，把"UE最大流数/上行 “ 改成 "上行最大流数"。

#4 - 2025-12-18 14:58 - 钱 伯宁

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯
- 目标解决问题版本 从 Rel_3.1.4 变更为 Rel_3.1.5

已修改

#5 - 2025-12-18 15:24 - 钱 伯宁

- 状态 从 转测试 变更为 进行中
- 指派给 从 杨 凯 变更为 魏 幸幸