

正维N125整机温补程序测试

2025-12-24 14:54 - 王昊

状态:	新建	开始日期:	2025-12-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

目前正维N125整机温补程序还存在如下问题：

功放实际使用12通道并非14通道

自动补偿的值还需要调整，运行温补程序后，实际输出的值不是标准写入的43dBm，是42.6dBm左右，不运行温补程序，实际输出43.4dBm

整机功能可使用，需要出一个完整的更改完毕所有问题的版本