

3.0基站产品测试 - 错误 #5079

[3.0产品测试] 5.8G整机，网管显示通道和实际配置不一致

2026-03-26 16:08 - 黄毅

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

描述
问题：测试5.8G整机时，网管显示通道和实际配置不一致。网管配置0/3通道，基站上是只开了0/3通道，网管上显示全部打开。
基站版本：Rel_3.1.4_Pre1T5和Rel_3.2.1_Pre2T1都有这个问题
网管版本：2.4.1

历史记录

#1 - 2026-03-26 17:24 - 黄毅

- 指派给从李明新变更为赵晓辉
- 问题归属DU已添加
- 问题归属已删除(DRV)

#2 - 2026-04-10 10:00 - 赵晓辉

- 状态从新建变更为进行中

该问题是因为接口定义与上报不匹配导致的，平台上报的16进制，接口定义的uint_t8,两边没有对上。该问题已经修改完成，已经合入。

文件

20260326-160228.jpg	311 KB	2026-03-26	黄毅
20260326-160241.jpg	251 KB	2026-03-26	黄毅
20260326-160534.jpg	65.4 KB	2026-03-26	黄毅