

2.0基站产品化测试 - 错误 #900

多UE同时接入，CU的SCTP包延迟发送粘包过大，导致丢包。AMF收不到消息。

2022-08-09 20:15 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.10P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10P		
描述			
多UE同时接入，CU的SCTP包过大，导致丢包。AMF收不到消息。			

历史记录

#1 - 2022-08-09 12:16 - b jz
- 状态 从 新建 变更为 进行中
CU的SCTP未设置延迟发送。
http://192.168.1.104/YZRT/5gnr/nr_hl_cu/issues/148
#2 - 2022-08-09 12:17 - b jz
设置 F1AP NGAP XNAP的 SCTP_NODELAY
#3 - 2022-08-09 12:20 - b jz
- 指派给 从 b jz 变更为 周 磊
自测完成，设置后没有包粘连。转测试
#4 - 2022-08-10 03:13 - b jz
- 主题 从 多UE同时接入，CU的SCTP包过大，导致丢包。AMF收不到消息。 变更为 多UE同时接入，CU的SCTP包延迟发送粘包过大，导致丢包。AMF收不到消息。
#5 - 2022-08-15 03:21 - 周 磊
- 文件 10cpe同时接入.png 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
10个cpe同时接入，上行ping，测试5轮，通过
#6 - 2022-08-16 11:45 - b jz
- 优先级 从 低 变更为 普通
#7 - 2022-09-14 04:21 - 高 峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

10cpe同时接入.png	1.26 MB	2022-08-15	周 磊
---------------	---------	------------	-----