

2.0基站产品化测试 - 需求CR #2441

ICIC同频组网特性

2024-11-19 16:38 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
1.ICIC同频组网控制信道资源正交代码修改和配置实现； 2.ICIC同频组网特性验证； 3.ICIC同频组网文档输出；			

历史记录

- #1 - 2024-11-19 16:42 - 匿名用户
1.同频组网测试用例 -----完成
2.代码修改完成;
3.待测试;
遗留问题：
CORESET0配置
24RB，2符号，CORESET1配置2符号，手机，CPE均可接入；但CORESET0配置24RB，2symbol，CORESET1配置3symbol，手机可以接入，但CPE无法接入(msg4反馈均为DTX)
- #2 - 2024-11-26 10:55 - 匿名用户
数据信道打桩自测(根据CRNTI%2结果判定是否处于小区边缘用户)，观测日志发现RB分配符合预期(处于小区边缘的用户分配的RB位于小区专属干扰区，非小区边缘用户位于小区中心区域)
- #3 - 2024-12-24 16:48 - 匿名用户
同频组网遗留问题：
1.边缘用户多选，会导致中心资源的浪费
A方案：2（中心用户）+2（中心/边缘）
B方案：1（中心）+1（边缘）+2（中心/边缘）
2.用户资源分配时，不支持非连续分配会导致资源的浪费
3.本小区的CSI_RS时隙和邻区PDSCH之间的干扰，CSI_RS是否改为通过频域上错开
4.聚合等级1、2、4候选集的配置是否需要同频组网开关控制
5.根据SRS上报的子带的RSRP作为中心/边缘用户判断的合理性
- #4 - 2025-01-07 16:30 - 匿名用户
- 优先级 从 高 变更为 普通
- #5 - 2025-02-11 15:29 - 匿名用户
以上遗留问题使用问题单跟踪，此需求单暂时关闭
- #6 - 2025-02-11 15:29 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #7 - 2025-02-11 15:29 - 匿名用户
- 状态 从 进行中 变更为 已解决