

3.0基站产品测试 - 错误 #3353

3.0.1T5版本，整机测试，发现功放ATT设置为0，未设置att值导致功放输出异常，终端接入后下行灌包会导致sinr明显下降

2025-05-19 10:21 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-19
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, YZMM, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
3.0.1T5版本，整机测试，发现功放ATT设置为0，未设置att值导致功放输出异常，终端接入后下行灌包会导致sinr明显下降 正常功放值通道1和通道2分别配置5000，实际基站整机运行过程中该值为0.			

历史记录

#1 - 2025-05-19 16:20 - 程 鹏

- 文件 121212121.jpg 已添加

#2 - 2025-05-19 17:07 - 程 鹏

整机上下电有概率导致功放att值从5000变为0，原因未知。

#3 - 2025-05-20 16:00 - 战 弋戈

- 指派给从 战 弋戈 变更为 李 明新

#4 - 2025-06-04 14:52 - 李 明新

定位为军特功放下电后无法保存配置，更换版本后解决

#5 - 2025-06-04 14:52 - 李 明新

- 状态从 新建 变更为 已解决

文件

122222.jpg	47.1 KB	2025-05-19	程 鹏
121212121.jpg	342 KB	2025-05-19	程 鹏