

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3976

#### 上下行同大业务灌包，CU负载高时，DU上行存在断流情况

2025-08-29 09:44 - 郭锁奇

状态:	转测试	开始日期:	2025-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

**描述**  
上下行同大业务灌包，CU负载高时，DU上行存在断流情况，问题原因为，cu侧负载高后，不能及时处理上行流量，du会删除F1口上行信号量，导致上行彻底断流。

#### 历史记录

#1 - 2025-08-29 15:57 - 韩伟

- 状态从新建变更为进行中

问题已修改，原因为上下行同时灌包，cu侧负载大，无法及时接收，导致du的信号量溢出，删除信号量，后面du上行无法向cu发包导致断流。

#2 - 2025-09-05 10:52 - 韩伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从韩伟变更为郭锁奇

代码已合入T5版本。