

3.0基站产品测试 - 错误 #4137

3.1.3T5版本，测试发现上行灌包影响下行速率

2025-09-23 11:24 - 程 鹏

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-23
优先级:	高	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
上行灌包影响下行速率,开启上行灌包后看了下终端下行调度从平平均1480掉到1330左右,每终端速率降低15M左右,基站总速率下降50~60M左右			

历史记录

#1 - 2025-09-23 16:03 - 周 立伟

- 状态 从 新建 变更为 进行中

场景：7D2U 双流，4UE；各UE 下行200M，一UE上行200M，
现象：灌上行时影响了下行流量约30~40M。
初步分析:pucch与pusch在同一slot调度时，pusch影响了pucch的解码能力，出现了下行nack和dtx。
处理：需支持pucch f1/3和uci on pusch功能来缓解和解决此问题