

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4726

313pre2T2 , 1D3U场景 , 4终端只有3终端可以接入 , 第四个终端无法正常接入 , 下电一台已经接入终端后第四台可正常接入 , 但下电终端上电后也无法接入。

2026-01-12 12:01 - 程鹏

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-12
优先级:	高	计划完成日期:	2026-01-31
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3Pre2
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre2		
描述	313pre2T2 , 1D3U场景 , 4终端只有3终端可以接入 , 第四个终端无法正常接入 , 下电一台已经接入终端后第四台可正常接入 , 但下电终端上电后也无法接入。		

#### 历史记录

#1 - 2026-01-15 11:04 - 魏幸幸

- 指派给 从 魏幸幸 变更为 周立伟

#2 - 2026-01-27 10:47 - 周立伟

- 状态 从 新建 变更为 进行中

此问题是#4509 worker1线程优化引入 , 考虑将#4509代码回退处理。

#3 - 2026-01-27 10:49 - 周立伟

- 状态 从 进行中 变更为 审视

#4509代码回退验证通过 , 多UE场景下 , 无UE掉线或不能接入问题。

已定位#4509引入问题的根因 , 规划合入3.1.5。

#4 - 2026-01-27 10:50 - 周立伟

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 周立伟 变更为 程鹏

回退代码验证通过 , 更新合入3.1.3\_Pre2T2 , 可转测。

#### 文件

log.zip

19.8 MB

2026-01-12

程鹏