

3.0基站产品测试 - 错误 #4787

314pre1T4版本，ng链路可通，F1AP建立失败。

2026-01-26 10:33 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
测试版本：3.1.4pre1T4 基站配置：7D2U子帧/4T2R 测试配置：鼎桥cpe 军特N78整机 测试场景：终端带业务切换 测试结果：基站与核心网的控制面用户面都通，F1AP建立失败。小区建立的过程一直卡住，需要cu做一下异常处理保护。			

历史记录

#1 - 2026-01-26 10:34 - 杨 杨乐
- 指派给从 杨 杨乐 变更为 宋 承立

#2 - 2026-01-29 10:30 - 宋 承立
- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-01-30 15:30 - 宋 承立
- 状态从 进行中 变更为 审视
- 指派给从 宋 承立 变更为 杨 杨乐

【问题原因】
cu已经响应了一次f1 setup request response，并回复了f1 setup response
du依旧在发送f1 setup request，cu此时不处理，只会回f1 setup failure

【修改方案】
出现f1 setup failure时，通知agent重启cu

【回归方法和注意事项】
3.2.1大包已合入
长期观察，同时抓包，出现了无法处理的F1消息场景时，cu是否会被重启
如果可以重启，可以关单

#4 - 2026-01-30 15:31 - 杨 杨乐
- 状态从 审视 变更为 转测试
- 指派给从 杨 杨乐 变更为 王 旭初