

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5202

#### 3.2.1pre2T2版本，7D2U，128多用户udp测试出现下行断流问题。

2026-04-24 12:01 - 孙泽林

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

**描述**

测试版本：Rel3.2.1Pre2T2  
测试设备：基站：192.168.8.171 网管：192.168.8.170  
测试用例：多用户压力测试（128用户）  
基站配置：7D2U  
测试终端：E500  
测试场景：TTI=2 上下行udp业务  
测试结果：128用户接入做上下行udp灌包，运行一段时间下行出现断流。查看核心网的包应该是有下发到基站，但cu未将包转到du。

#### 历史记录

#1 - 2026-04-24 12:03 - 孙泽林

出现问题前，小区发起过ng重建。终端重新进行过一次接入，中间运行了5分钟下行业务正常，之后出现了断流。  
cu同事分析为找不到tunnel，原因待查

#2 - 2026-04-30 09:54 - 杨 杨乐

- 状态从 新建 变更为 进行中