

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #740

3.6G -> 5.8G转频链路增益不符合预期

2021-12-17 09:46 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-12-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
3.6G -> 5.8G转频链路增益实际测试0dB，预期9dB，不符合预期			

历史记录

#1 - 2021-12-17 09:46 - 高峰

- 计划完成日期 被设置为 2021-12-31
- 类别 被设置为 TEC
- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-12-28 10:20 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

- ①可能是测试方法问题，测试需要在常收或者常发模式测试，不能在TDD下测试；
- ②可能是pa问题，开关隔离度不够导致自激