600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 功能 #748

600M TEC & CPE组装联调

2021-12-27 10:06 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
600M TEC单独测试, 校准频点, 接入			
组装测试			
+电源			
+散热			
+evm			

历史记录

#1 - 2021-12-28 10:23 - 匿名用户

- 文件 cpe_tec组装方案.docx 已添加

电源ok

散热ok

3.6597G出口, evm10%以内下, 功率-50dBm

注意外壳天线3/4是天线1、0

组装参考《cpe_tec组装方案.docx》

#2 - 2021-12-29 09:47 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

灌包 单天线, 下行68Mbps, 上行38Mbps

文件

cpe_tec组装方案.docx	621 KB	2021-12-28	匿名用户
------------------	--------	------------	------